

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年08月19日

計画の名称	富山県住まいづくり計画（防災・安全）											
計画の期間	平成31年度～平成31年度（1年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	富山県											
計画の目標	『住宅セーフティネットの要である、既存県営住宅ストックの安全性確保型改善、長寿命化型改善を行うことにより、県民の安全・安心で快適な暮らしの確保を図る。』											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	478	A	478	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26)	中間目標値 (H29)	最終目標値 (H31末)
1	A1 富山県営住宅長寿命化計画(H22～H31)の達成率を67%(H26)から100%(H31)に引き上げる。 富山県営住宅長寿命化計画で改善工事が完了した棟数を基に算出する。 (長寿命化計画の達成率) = (計画期間内の改善工事が完了した県営住宅の棟数) / (計画期間内に改善工事を実施する県営住宅の棟数) (%)	67%	%	100%
2	A1 県営住宅に設置されているエレベーターを現行の建築基準法に適合させる。 県営住宅に設置されているエレベーターのうち現行の建築基準法に適合しているエレベーターの割合	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・ 本来の計画期間はH26からH31まで・第一回変更												

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	富山県	直接	県	-	-	公営住宅等ストック総合 改善事業(県営住宅)	安全性確保型(17棟395棟)	富山県						478		策定済
												小計					478		
											合計						478		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 富山県土木部建築住宅課	事後評価の実施時期 令和3年度（平成26年度～平成31年度の評価）
	公表の方法 富山県ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・外壁改修工事やエレベーター改修工事等を行うことにより、既存県営住宅ストックの安全性を確保できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
・既存県営住宅ストックの安全性確保型改善を行うことにより、今後も持続可能な住宅セーフティネットの構築を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化計画の達成率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	県営住宅に設置されているエレベーターのうち現行の建築基準法に適合しているエレベーターの割合	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%